

Số: /TB-BGTVT Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## THÔNG BÁO

### Xét duyệt quyết toán vốn đầu tư nguồn NSNN theo niên độ ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Sau khi xét duyệt, thẩm định Báo cáo quyết toán các nguồn vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách năm 2023 của Sở Giao thông vận tải (GTVT) Lạng Sơn kèm theo văn bản số 823/SGTVT-BQLXD ngày 26/4/2024, Bộ GTVT thông báo kết quả như sau:

#### 1. Về số liệu xét duyệt<sup>1</sup>

1.1. Danh mục dự án: 02 Dự án.

1.2. Về số vốn kế hoạch

- Kế hoạch vốn đầu tư công được giao trong năm 2023 là 2.299.447.000.000 đồng.

- Kế hoạch vốn đầu tư công năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân trong năm 2023 là 0 đồng.

- Vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi nguồn NSNN từ khởi công đến hết niên độ năm trước chuyển sang năm 2023 là 11.518.425.000 đồng.

1.3. Về số vốn giải ngân

- Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm 2023 là 31.025.000 đồng.

- Thanh toán khối lượng hoàn thành số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ khởi công đến hết niên độ ngân sách năm trước chuyển sang năm 2023 là 10.563.315.000 đồng.

- Giải ngân vốn kế hoạch năm 2023 là 877.181.000 đồng, trong đó: thanh toán khối lượng hoàn thành (KLHT) là 877.181.000 đồng; vốn tạm ứng theo chế độ là 0 đồng.

<sup>1</sup> Trong năm 2023, Sở GTVT Lạng Sơn chỉ thực hiện vốn trong nước, không có kế hoạch vốn nước ngoài.

### 1.3. Chênh lệch số liệu xét duyệt với báo cáo của Sở GTVT Lạng Sơn:

Chênh lệch tăng danh mục và số liệu của 01 dự án: Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn được giao kế hoạch vốn năm 2023 là 2.296.447 triệu đồng nhưng không thực hiện được do đến cuối tháng 12 năm 2023 mới được giao vốn<sup>2</sup> từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, nên việc giải ngân toàn bộ nguồn vốn từ Chương trình trong năm 2023 là không khả thi. Đến ngày 10/01/2024 mới được Bộ Tài chính thực hiện phê duyệt dự toán trên Tamis<sup>3</sup> và đến 28/02/2024 được Bộ GTVT phân khai, cho phép kéo dài vốn sang 2024<sup>4</sup>.

*(Số liệu chi tiết theo biểu đính kèm)*

## 2. Nhận xét

- Về biểu mẫu và thời gian báo cáo: Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công niên độ ngân sách năm 2023 do Sở GTVT Lạng Sơn lập tuân thủ thời hạn theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ và mẫu quy định tại Thông tư số 96/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, Báo cáo của Sở GTVT Lạng Sơn còn thiếu Dự án nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn như đã nêu tại mục 1.3 nêu trên.

- Nhận xét về tình hình thực hiện và giải ngân vốn trong năm quyết toán, tình hình chấp hành chế độ chính sách, các nội dung, nhận xét khác:

+ Trong năm, Sở GTVT Lạng Sơn chỉ giải ngân được 877.181.000đ/ 3.000.000.000đ kế hoạch vốn (29.24%), còn lại phải hủy bỏ 2.122.819.000đ (chiếm 70.76%)<sup>5</sup>. Theo báo cáo của Sở GTVT Lạng Sơn, đây là kinh phí dự kiến giải ngân cho công tác bồi thường GPMB, tuy nhiên do khối lượng và giá trị thực hiện công tác GPMB thực tế thấp hơn so với giá trị dự kiến thực hiện do đó không giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

+ Đến thời điểm 31/01/2024, số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán là 924.085.000 đồng, theo báo cáo của Sở GTVT Lạng Sơn, đây là tạm ứng thực hiện công tác GPMB và toàn bộ giá trị tạm ứng này đang trong thời hạn quy định.

## 3. Kiến nghị đối với Sở GTVT Lạng Sơn

- Tiếp tục theo dõi, quản lý và thu hồi tạm ứng đúng quy định đối với số tiền tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán.

<sup>2</sup> Quyết định số 1775/QĐ-BGTVT ngày 29/12/2023.

<sup>3</sup> Văn bản số 362/BTC-ĐT ngày 10/01/2024.

<sup>4</sup> Văn bản số 2058/BGTVT-KHĐT ngày 28/02/2024.

<sup>5</sup> Dự án nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn không giải ngân trong năm 2023 do nguyên nhân khách quan nên không đưa vào nhận xét.

- Chấn chỉnh rút kinh nghiệm trong việc xây dựng kế hoạch vốn không phù hợp dẫn đến phải hủy bỏ 2.122.819.000 đồng; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để điều chỉnh kế hoạch vốn, tránh gây lãng phí nguồn vốn.

- Sở GTVT Lạng Sơn chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ, tài liệu, số liệu đã báo cáo, đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức thu nhận, bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán và tài liệu liên quan đến quyết toán ngân sách năm 2023 theo quy định.

- Trong quá trình thực hiện công tác tự kiểm tra hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện công tác quyết toán, thanh tra, kiểm toán (nếu có), nếu phát hiện sai sót hoặc có khoản thu, khoản chi nào chưa đúng chế độ, Sở GTVT Lạng Sơn tự thu hồi hoặc điều chỉnh và báo cáo về Bộ GTVT để xem xét, xử lý, điều chỉnh Thông báo (nếu cần).

Bộ GTVT thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Bộ trưởng (để b/c);
- Kho bạc nhà nước;
- Các Vụ: TC, KHĐT;
- Sở GTVT Lạng Sơn;
- Công TTĐT Bộ GTVT (để công khai);
- Lưu: VT, TC (XTr).

**KT. BỘ TRƯỞNG  
THỨ TRƯỞNG**

**Nguyễn Duy Lâm**

**BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI**

**THÔNG BÁO QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NSNN THEO NĂM NGÂN SÁCH 2023**

**Đơn vị: Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn**

(Kèm theo Thông báo số /TB-BGTVT ngày / /2024 của Bộ GTVT)

**Đơn vị tính: Đồng**

Số TT	Nội dung	Địa điểm mở tài khoản	Mã dự án đầu tư	Tổng mức đầu tư	Lũy kế vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm NS trước năm quyết toán		Số vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi của các năm trước nộp điều chỉnh giảm trong năm 2023	Thanh toán KLHT trong năm quyết toán của phần vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi từ K/C đến hết năm ngân sách trước quyết toán	Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch các năm trước được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023						Kế hoạch và giải ngân vốn kế hoạch năm 2023						Tổng số vốn đã thanh toán KLHT được quyết toán trong năm 2023	Lũy kế vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi đến hết năm quyết toán chuyển sang các năm sau	Lũy kế số vốn đã giải ngân từ khởi công đến hết năm 2023
					Tổng số	Tr. đó: vốn tạm ứng theo chế độ chưa thu hồi			Vốn kế hoạch được kéo dài	Giải ngân			Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)	Vốn kế hoạch năm 2023	Giải ngân			Số vốn còn lại chưa giải ngân hủy bỏ (nếu có)					
										Tổng số	Số vốn thanh toán KLHT	Số vốn tạm ứng			Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có)	Tổng số	Thanh toán khối lượng hoàn thành		Vốn tạm ứng	Vốn kế hoạch được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm sau năm quyết toán (nếu có)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=12+13	12	13	14	15=10-11-14	16	17=18+19	18	19	20	21=16-17-20	22=9+12+18	23=7-8-9+13+19	24=6-8+11+17
	<b>TỔNG SỐ (A+B)</b>			2.785.446.000.000	286.787.785.000	11.518.425.000	31.025.000	10.563.315.000	0	0	0	0	0	0	2.299.447.000.000	877.181.000	877.181.000	0	2.296.447.000.000	2.122.819.000	11.440.496.000	924.085.000	287.633.941.000
	<b>Vốn trong nước</b>			2.785.446.000.000	286.787.785.000	11.518.425.000	31.025.000	10.563.315.000	0	0	0	0	0	0	2.299.447.000.000	877.181.000	877.181.000	0	2.296.447.000.000	2.122.819.000	11.440.496.000	924.085.000	287.633.941.000
	<b>Vốn nước ngoài, trong đó</b>																						
1	Ngành, lĩnh vực (mã ngành, lĩnh vực): 292																						
	Các dự án thuộc kế hoạch năm 2023			2.785.446.000.000	286.787.785.000	11.518.425.000	31.025.000	10.563.315.000	0	0	0	0	0	0	2.299.447.000.000	877.181.000	877.181.000	0	2.296.447.000.000	2.122.819.000	11.440.496.000	924.085.000	287.633.941.000
a	<b>Nguồn Ngân sách NN Trung ương</b>			2.785.446.000.000	286.787.785.000	11.518.425.000	31.025.000	10.563.315.000	0	0	0	0	0	0	2.299.447.000.000	877.181.000	877.181.000	0	2.296.447.000.000	2.122.819.000	11.440.496.000	924.085.000	287.633.941.000
1	Cải tạo nền, mặt đường và công trình đoạn Km8-Km29 và Km40-Km66 trên Quốc lộ 4A tỉnh Lạng Sơn	KBNN Lạng Sơn	7401274	488.999.000.000	286.787.785.000	11.518.425.000	31.025.000	10.563.315.000	0	0	0	0	0	0	3.000.000.000	877.181.000	877.181.000	0	0	2.122.819.000	11.440.496.000	924.085.000	287.633.941.000
2	Dự án nâng cấp QL4B đoạn Km18 - Km80, tỉnh Lạng Sơn	KBNN Lạng Sơn	8022822	2.296.447.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.296.447.000.000	0	0	0	2.296.447.000.000	0	0	0	0