

Số: 272 /TCTBĐATHHMB-KTKH
V/v Kết quả thực hiện kế hoạch đến hết quý
IV/2024 và cả năm 2024 của Tổng công ty
Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

Hải Phòng, ngày 05 tháng 02 năm 2025

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải.

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2024 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-BGTVT ngày 04/7/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Trên cơ sở các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Hội đồng thành viên Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc kính báo cáo Bộ Giao thông vận tải kết quả thực hiện kế hoạch đến hết quý IV/2024 và cả năm 2024 như sau:

I. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Năm 2024, mặc dù gặp nhiều khó khăn do những nguyên nhân khách quan, chủ quan nhưng Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc đã khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo các chỉ tiêu đề ra đồng thời đảm bảo được thu nhập, cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp.

I.1. Nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải

1. Công tác vận hành bảo trì đèn biển, đăng tiêu độc lập và luồng hàng hải công cộng

Năm 2024, Tổng công ty đã thực hiện công tác vận hành, bảo trì hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập, luồng hàng hải công cộng và hệ thống đê kè theo đúng quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật hiện hành, đảm bảo 100% thời gian hoạt động đạt chất lượng yêu cầu. Khối lượng thực hiện cụ thể như sau:

- Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập: 42 đèn biển và 09 đăng tiêu độc lập gần đèn.

- Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng: 20 tuyến luồng với chiều dài 263,789 km.

- Kiểm tra thường xuyên hệ thống đê, kè: 39 tuyến đê, kè với chiều dài 34,076 km.

Nhiệm vụ đột xuất BĐATHH: Tổng công ty đã chủ động khắc phục các sự cố về giao thông trên luồng do tàu đâm va vào báo hiệu, do bão gây hư hỏng thiết bị báo hiệu. Đảm bảo các thiết bị báo hiệu luôn hoạt động trong điều kiện tốt nhất, giúp các phương tiện hàng hải an toàn trên các tuyến luồng, phạm vi vùng biển do Tổng công ty quản lý. Năm 2024 Tổng công ty đã xử lý tổng số 112 vụ đột xuất bảo đảm an toàn hàng hải.

****) Công tác sửa chữa thường xuyên cơ khí:***

Năm 2024, Tổng Công ty đã tổ chức sửa chữa và thực hiện hoàn thành 95 sản phẩm cơ khí đảm bảo thi công theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật và các quy trình, quy phạm hiện hành của Nhà nước, đảm bảo tiến độ, công tác vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Khối lượng thực hiện bao gồm:

- Sửa chữa phương tiện thủy: 34 sản phẩm;
- Sửa chữa phương tiện bộ: 15 sản phẩm;
- Sửa chữa máy phát điện: 04 sản phẩm (gồm 42 tổ máy phát điện);
- Sửa chữa, thay xích rùa phao báo hiệu hàng hải: 21 sản phẩm (gồm 397 phao báo hiệu);
- Sửa chữa thiết bị báo hiệu luồng: 05 sản phẩm (gồm 406 thiết bị báo hiệu luồng);
- Sửa chữa thiết bị báo hiệu đèn: 03 sản phẩm (gồm 42 đèn biển);
- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống thông tin liên lạc: 06 sản phẩm (gồm 60 hệ thống máy thông tin);
- Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chống sét: 06 sản phẩm (gồm 73 hệ thống chống sét).

01 sản phẩm sửa chữa phương tiện thủy do ảnh hưởng của điều kiện thời tiết nên chưa hoàn thành trong năm 2024. Tổng công ty đã có văn bản báo cáo và đề nghị Cục Hàng Hải Việt Nam xem xét chuyển việc nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng thực hiện phương tiện này sang năm 2025.

****) Công tác sửa chữa thường xuyên công trình:***

Tổng công ty đã triển khai thực hiện hoàn thành sửa chữa bảo trì thường xuyên 07 công trình theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt; đảm bảo tiến độ, vệ sinh môi trường và an toàn lao động. Bao gồm:

- Sửa chữa công trình đèn biển Long Châu;
- Sửa chữa công trình đèn biển Hòn Mát;
- Sửa chữa công trình đèn biển Cửa Nhượng;
- Sửa chữa công trình đèn biển Quán Tượng;
- Sửa chữa công trình đăng tiêu báo hiệu hàng hải thuộc luồng hàng hải Hải Phòng;
- Sửa chữa công trình quản lý báo hiệu hàng hải luồng Lê Môn phục vụ quản lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Lê Môn;
- Sửa chữa công trình quản lý báo hiệu hàng hải luồng Đà Nẵng phục vụ quản lý vận hành báo hiệu hàng hải luồng hàng hải Đà Nẵng;

Doanh thu công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải năm 2024 đạt 464.170 triệu đồng, đạt 97,1%% kế hoạch giao và bằng 105,3% so với năm 2023.

2. Công tác khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải

Tổng công ty đã hoàn thành kế hoạch khảo sát công bố thông báo hàng hải đối với 20 tuyến luồng hàng hải công cộng, 09 vùng đón trả hoa tiêu đảm bảo chất lượng, tiến độ, cung cấp kịp thời thông tin chính xác, tin cậy cho người đi biển và các cơ quan quản lý.

Doanh thu công tác khảo sát năm 2024 đạt 41.358 triệu đồng, đạt 93,8% kế hoạch giao và bằng 111,3% so với năm 2023.

3. Công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải

Năm 2024, Tổng công ty được giao thực hiện 09 công trình nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải trong đó có 08 công trình chuyển tiếp thực hiện từ năm 2023, 01 công trình thực hiện thi công trong năm 2024. Về cơ bản các công trình đều triển khai theo kế hoạch được giao, đảm bảo chất lượng và chuẩn tắc thiết kế, chất lượng, tuân thủ các quy định về môi trường và an toàn lao động; mang lại hiệu quả khai thác luồng sau khi hoàn thành công tác nạo vét duy tu, duy chỉ có công trình nạo vét duy tu luồng hàng hải Diêm Điền đến hết ngày 31/12/2024 chưa hoàn thành thi công, Tổng công ty đã đề nghị Cục Hàng hải Việt Nam báo cáo Bộ Giao thông vận tải cho phép điều chỉnh kế hoạch sang năm 2025 tiếp tục thực hiện và đã được Bộ Giao thông vận tải chấp thuận tại văn bản số 701/BGTVT-KCHT ngày 21/01/2025.

Doanh thu năm 2024 khoảng 332.959 triệu đồng, đạt 88,8% kế hoạch và bằng 114,1% so với kết quả thực hiện năm 2023. Giá trị thực hiện công tác nạo vét duy tu luồng hàng hải năm 2024 thấp hơn so với kế hoạch giao do khối lượng thi công nạo vét giảm so với khi xây dựng kế hoạch; giảm giá trong quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công và có 01 công trình không hoàn thành thi công theo kế hoạch. (Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo)

**BẢNG TỔNG HỢP KHỐI LƯỢNG SẢN PHẨM,
DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG NĂM 2024**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh thực hiện với kế hoạch
I	CHỈ TIÊU SẢN PHẨM, DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG				
1	Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập	đèn	42	42	100%
		đăng tiêu	09	09	100%
2	Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng	luồng	20	20	100%
		km	263,789	263,789	100%
3	Kiểm tra thường xuyên hệ thống đê, kè	đê, kè	39	39	100%
		km	34,076	34,076	100%
4	Khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải ⁽¹⁾	luồng, vùng	32	29	90,6%
		km ²	398,18	362,297	90,99%
5	Nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải ⁽²⁾	công trình	09	08	88,9%

*) Ghi chú:

(1) Khối lượng thực hiện công tác khảo sát phục vụ công bố thông báo hàng hải giảm so với kế hoạch do Cục Hàng hải Việt Nam không giao nhiệm vụ khảo sát đối với 03 tuyến luồng hàng hải xa bờ nên không phê duyệt đề cương, phương án kỹ thuật.

(2) Khối lượng công tác nạo vét duy tu các tuyến luồng hàng hải căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-BGTVT ngày 01/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải năm 2024.

I.2. Công tác sản xuất kinh doanh khác

Tổng công ty đã luôn tích cực tìm kiếm nguồn sản xuất kinh doanh khác để tạo thêm việc làm và góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. Đồng thời cũng góp phần đảm bảo an toàn hàng hải và an toàn cho các hoạt động khác trong các vùng nước hàng hải. Các công tác sản xuất kinh doanh khác đã được triển khai tốt, đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và đảm bảo quyền lợi của Tổng công ty.

Doanh thu sản xuất khác khoảng 114.767 triệu đồng bằng 249,5% so với kế hoạch năm và bằng 152,3% so với kết quả thực hiện năm 2023.

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Danh mục nhiệm vụ	Kết quả thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Kết quả thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %	
					Kết quả thực hiện năm 2024 so với năm 2023	Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2024
I	TỔNG DOANH THU	910.655	1.019.701	1.056.128	116,0%	103,6%
1	Nhiệm vụ bảo đảm hàng hải	477.769	522.317	505.529	105,8%	96,8%
1.1	Quản lý vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập và hệ thống luồng hàng hải công cộng	440.607	478.243	464.170	105,3%	97,1%
-	<i>Vận hành hệ thống đèn biển, đăng tiêu độc lập</i>	<i>158.185</i>	<i>175.037</i>	<i>167.848</i>	<i>106,1%</i>	<i>95,9%</i>
-	<i>Vận hành, bảo trì hệ thống luồng hàng hải công cộng</i>	<i>280.014</i>	<i>303.206</i>	<i>286.387</i>	<i>102,3%</i>	<i>94,5%</i>
-	<i>Đợt xuất BĐATHH</i>	<i>2.408</i>	<i>-</i>	<i>9.935</i>		
+	<i>Đợt xuất BĐATHH năm 2023</i>	<i>2.408</i>		<i>2.129</i>		
+	<i>Đợt xuất BĐATHH năm 2024</i>			<i>7.806</i>		

TT	Danh mục nhiệm vụ	Kết quả thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Kết quả thực hiện năm 2024	Tỷ lệ %	
					Kết quả thực hiện năm 2024 so với năm 2023	Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2024
1.2	Khảo sát ra thông báo hàng hải	37.162	44.074	41.358	111,3%	93,8%
2	Doanh thu bổ sung từ bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải năm 2017-2018		28.830			
3	Nhiệm vụ nạo vét duy tu luồng hàng hải	291.749	374.784	332.959	114,1%	88,8%
4	Hoạt động sản xuất kinh doanh khác	75.359	46.000	114.767	152,3%	249,5%
5	Hoạt động tài chính và thu khác	65.778	47.770	102.874	156,4%	215,4%
IV	LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	83.336	83.440	128.993	154,8%	154,6%
V	THUẾ NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC	42.099	43.442	43.442	103,2%	100,0%
VI	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	74.368	74.506	119.725	161,0%	160,7%

II. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024

Năm 2024, Tổng công ty thực hiện đầu tư 23 dự án từ nguồn vốn của Tổng công ty; trong đó có 08 dự án thực hiện chuyển tiếp từ năm 2023, 09 dự án thực hiện trong năm 2024 và 06 dự án thực hiện trong 02 năm 2024-2025. Đến hết năm 2024 đã hoàn thành 14 dự án, tiếp tục thực hiện 09 dự án. Tổng kinh phí giải ngân năm 2024 là 111.334 triệu đồng, bằng 98% so với kế hoạch năm. (Chi tiết tại phụ lục 02 kèm theo)

Các dự án đầu tư hoàn thành năm 2024 đã phát huy tác dụng, hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công của Tổng công ty, tạo thuận lợi cho công tác quản lý vận hành hệ thống đền biển, luồng hàng hải công cộng và công tác quản lý của Tổng ty; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm bảo đảm

an toàn hàng hải, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường; góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện làm việc và sinh hoạt của người lao động Tổng công ty.

III. KẾT LUẬN

Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển đến hết đến hết quý IV/2024 và cả năm 2024 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc trân trọng kính báo cáo./.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên Hội đồng thành viên;
- Tổng giám đốc;
- Kiểm soát viên Tổng công ty;
- Phòng: TCKT, KTKH;
- Lưu VP.

Phạm Quốc Sứ

Phụ lục 01:
TỔNG HỢP CÔNG TÁC NẠO VẾT DUY TU LUỒNG HÀNG HẢI NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên công việc	Giá trị giải ngân năm 2024 (có VAT)	Giá trị giải ngân năm 2024 (không VAT)	Ghi chú
TỔNG CỘNG		359.595	332.959	
I	Công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024 tiếp tục thực hiện	351.338	325.313	
1	Hải Phòng năm 2023 (đoạn Lạch Huyện)	294.260	272.463	Theo giá trị Quyết toán
2	Diêm Điền năm 2023	-	-	Dự án không hoàn thành và giải ngân năm 2024
3	Hải Thịnh năm 2023	11.618	10.758	Theo giá trị Quyết toán
4	Hòn La năm 2023	5.197	4.812	Theo giá trị Quyết toán
5	Thuận An năm 2023	3.142	2.909	Theo giá trị Quyết toán
6	Đà Nẵng năm 2023	218	202	Theo giá trị Quyết toán
7	Cửa Lò năm 2023	27.907	25.839	Theo giá trị Quyết toán
8	Sa Kỳ năm 2023	8.997	8.330	Theo giá trị Quyết toán
II	Công trình thực hiện năm 2024	8.257	7.646	
1	Hải Phòng năm 2022-2025 (đoạn kênh Hà Nam, Bạch Đằng)	8.257	7.646	Theo giá trị Quyết toán

Phụ lục số 02:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2024

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên công việc	Thời gian thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 493/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2024 và văn bản số 1773/TCTBĐATHHMB-KTKH ngày 17/6/2024				Tình hình thực hiện
				Tổng kinh phí đầu tư (dự kiến)	Giá trị giải ngân	Giá trị thực hiện	Giá trị giải ngân	
I	DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2023 TIẾP TỤC THỰC HIỆN 2024			80.138	50.953	68.929	44.292	
1	Xây dựng trạm quản lý luồng Vật Cách - giai đoạn 1	2021-2024	2024	17.769	4.044	17.034	3.281	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
2	Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển Hạ Mai, Quảng Ninh	2022-2024	2024	7.100	2.918	6.803	2.610	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
3	Xây dựng trạm quản lý luồng Dung Quất (Hạng mục xây dựng nhà trạm và khu phụ trợ).	2022-2024	2024	6.875	3.275	6.456	2.850	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024

STT	Tên công việc	Thời gian thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 493/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2024 và văn bản số 1773/TCTBDATHHMB -KTKH ngày 17/6/2024		Kết quả thực hiện năm 2024		Tình hình thực hiện
				Tổng kinh phí đầu tư (dự kiến)	Giá trị giải ngân	Giá trị thực hiện	Giá trị giải ngân	
4	Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển Đảo Trần, Quảng Ninh	2023-2025	2025	5.305	4.113	4.142	2.761	Ngày 29/3/2024 khởi công. Trong quá trình thi công do thường xuyên chịu ảnh hưởng của các đợt mưa bão, gió mùa đặc biệt là ảnh hưởng của cơn bão số 3 Yagi nên công trình bị kéo dài sang năm 2025. Dự kiến hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý II/2024.
5	Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển Lạch Trào, Thanh Hóa	2023-2024	2024	3.350	2.602	3.321	3.199	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
6	Cải tạo, nâng cấp trạm đèn biển Sa Huỳnh, Quảng Ngãi	2023-2025	2025	9.739	4.000	4.676	3.118	Ngày 15/4/2024 khởi công. Dự kiến hoàn thành và nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý I/2024.
7	Trang bị thiết bị AIS cho các trạm đèn biển và 2 đăng tiêu độc lập khu vực Hải Phòng	2023-2024	2024	13.800	13.800	12.354	12.346	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024

STT	Tên công việc	Thời gian thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 493/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2024 và văn bản số 1773/TCTBDATHHMB -KTKH ngày 17/6/2024		Kết quả thực hiện năm 2024		Tình hình thực hiện
				Tổng kinh phí đầu tư (dự kiến)	Giá trị giải ngân	Giá trị thực hiện	Giá trị giải ngân	
8	Lắp đặt hệ thống thiết bị báo hiệu hàng hải AIS cho tuyến luồng hàng hải Hải Phòng	2023-2024	2024	16.200	16.200	14.144	14.128	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
II	DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2024			40.290	34.070	32.966	32.638	
1	Trang bị xe ô tô cho khối văn phòng Tổng công ty	2024	2024	2.000	2.000	1.883	1.883	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
2	Trang bị xe ô tô cho Xí nghiệp Khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc	2024	2024	2.000	2.000	1.398	1.398	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
3	Trang bị xe ô tô cho Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ	2024	2024	2.000	2.000	1.401	1.401	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
4	Đóng mới phao báo hiệu năm 2024	2024	2024	22.000	17.600	18.470	18.297	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024

STT	Tên công việc	Thời gian thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 493/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2024 và văn bản số 1773/TCTBDATHHMB -KTKH ngày 17/6/2024		Kết quả thực hiện năm 2024		Tình hình thực hiện
				Tổng kinh phí đầu tư (dự kiến)	Giá trị giải ngân	Giá trị thực hiện	Giá trị giải ngân	
5	Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Trung Bộ	2024	2024	3.000	2.400	2.967	2.835	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
6	Trang bị thiết bị phục vụ công tác khảo sát - giai đoạn 2	2024	2024	4.390	4.390	4.157	4.155	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
7	Lắp đặt điện lưới quốc gia cho trạm đèn biển Cô Tô, Quảng Ninh	2024	2024	2.100	1.680	1.538	1.537	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
8	Trang bị máy biến áp tại khu vực cầu tàu Hải Đăng	2024	2024	1.300	500	954	934	Hoàn thành dự án, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán công trình trong năm 2024
9	Trang bị thiết bị phục vụ công tác gia công, sửa chữa cơ khí	2024-2025	2025	1.500	1.500	198	198	Ngày 31/10/2024 khởi công thi công. do đơn vị cung cấp thiết bị tại Ý thời điểm cuối năm có quá nhiều đơn đặt hàng, trong khi đó chuỗi cung ứng vật tư nhà máy ở Ý bị chậm do ảnh hưởng chiến tranh giữa Nga-Ukraina nên dự án bị kéo dài sang năm 2025. Dự kiến hoàn thành và nghiệm thu

STT	Tên công việc	Thời gian thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 493/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2024 và văn bản số 1773/TCTBDATHHMB -KTKH ngày 17/6/2024				Tình hình thực hiện
				Tổng kinh phí đầu tư (dự kiến)	Giá trị giải ngân	Giá trị thực hiện	Giá trị giải ngân	
								bàn giao đưa vào sử dụng trong Quý I/2025.
III	DỰ ÁN ĐẦU TƯ NĂM 2024 - 2025			122.950	28.496	34.404	34.404	
1	Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Bảo đảm an toàn hàng hải Bắc Trung Bộ	2024-2025	2025	15.000	5.000	4.588	4.588	Ngày 02/01/2025 khởi công thi công. Tiến độ thi công 240 ngày. Dự kiến hoàn thành trong quý III/2025.
2	Đóng mới 03 tàu có tính năng phù hợp với công tác quản lý vận hành báo hiệu hàng hải và thay thả phao	2024-2025	2025	85.000	12.800	24.156	24.156	Ngày 24/12/2024 hoàn thành công tác lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công. Dự kiến khởi công dự án trong tháng 02/2025.
3	Xây dựng trạm quản lý luồng đoạn kênh Hà Nam, Hải Phòng (thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư)	2024-2025	2025	800	800	454	454	Đã được Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phê duyệt quy hoạch rút gọn 1/500. Hiện đang tiến hành thực hiện khảo sát, đo lập mảnh trích đo địa chính và lập BCKTKT.

STT	Tên công việc	Thời gian thực hiện	Thời gian hoàn thành	Kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 493/QĐ-BGTVT ngày 26/4/2024 và văn bản số 1773/TCTBDATHHMB -KTKH ngày 17/6/2024				Tình hình thực hiện
				Tổng kinh phí đầu tư (dự kiến)	Giá trị giải ngân	Giá trị thực hiện	Giá trị giải ngân	
4	Đóng mới 02 ca nô cấp SB	2024-2025	2025	10.000	2.600	2.386	2.386	Ngày 06/12/2024 hoàn thành công tác lựa chọn và ký kết hợp đồng với nhà thầu thi công. Ngày 27/12/2024 khởi công dự án. Dự kiến hoàn thành trong quý II/2025.
5	Sửa chữa, cải tạo trụ sở Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc	2024-2025	2025	11.150	7.136	2.820	2.820	Ngày 25/11/2024 khởi công dự án. Tiến độ thi công: 170 ngày. Hiện đang trong quá trình thi công. Dự kiến hoàn thành trong quý II/2025.
6	Thiết lập báo hiệu hàng hải khu vực Mũi Nghê, thành phố Đà Nẵng	2024-2025	2025	1.000	160	-	-	Ngày 14/11/2024, UBND quận Sơn Trà có văn bản số 4600/UBND-TNMT đề nghị Tổng công ty báo cáo UBND thành phố xin lựa chọn vị trí khác nằm ngoài ranh giới rừng đặc dụng để thực hiện dự án hoặc điều chỉnh quy hoạch thành phố và điều chỉnh Lâm nghiệp quốc gia cho phù hợp. Hiện Tổng công ty đang phối hợp để thực hiện.
TỔNG CỘNG				243.378	113.519	136.299	111.334	

