


Số: 6579 /BGTVT-CQLXD

V/v: Đơn đốc tiến độ, chất lượng thi công các Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 và Đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên.

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2015



Kính gửi:

- UBND các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Bình Thuận;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Văn phòng Bộ GTVT, Vụ ATGT;
- Tổng cục ĐBVN;
- Các Ban QLDA: 1, 5, 6, Ban HCM;
- Các Nhà đầu tư: Công ty cổ phần Tasco, Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh, Công ty TNHH Trùng Phương, Công ty 545, Công ty BOT QL1A Bình Thuận, Liên danh Toàn Mỹ 14 - Băng Dương, Liên danh Quang Đức - Sê San 4A - Đông Hưng Gia Lai, Công ty CP Đức Long Gia Lai.

Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Cần Thơ và Dự án đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên đến nay đã thông xe 14/51 dự án (12/40 dự án QL1 và 02/11 dự án đường HCM). Theo kế hoạch từ nay đến ngày 30/6/2015 sẽ thông xe thêm 07 dự án QL1 và 09 dự án đường HCM (Chi tiết trong Phụ lục gửi kèm), nâng tổng số dự án thông xe lên 30/51 dự án (19/40 dự án QL1 và 11/11 dự án đường HCM). Còn lại 21 dự án QL1 dự kiến sẽ được hoàn thành trước ngày 31/12/2015. Nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo kế hoạch tổ chức thông xe đã đề ra, Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Bình Thuận tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác giải phóng mặt bằng để các nhà thầu triển khai thi công đảm bảo kế hoạch hoàn thành đã đề ra; đồng thời, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, và các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp với Bộ GTVT, các Ban QLDA, các Nhà đầu tư để tổ chức Lễ thông xe đơn giản, tiết kiệm và thiết thực.

*Handwritten notes:*  
K/đ 2/15 K/đ  
27/5 Tz ✓

*Handwritten notes:*  
Chuyên Phòng TTĐT  
xử lý, đặng từ

*Handwritten signature:*  
Đan

2. Giao các đồng chí Thứ trưởng chủ động phối hợp với các địa phương, thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc công tác thi công, đảm bảo tiến độ, chất lượng hoàn thành các dự án,

3. Yêu cầu các Ban QLDA, các Nhà đầu tư tranh thủ thời tiết thuận lợi huy động của các nhà thầu thi công tăng ca, tăng kíp, tăng cường thêm mũ thi công, đẩy nhanh tiến độ; kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình, đảm bảo an toàn giao thông và an toàn lao động tuyệt đối; đưa dự án về đích đúng kế hoạch đã định.


4. Giao Vụ ATGT chủ trì phối hợp với Tổng cục ĐBVN, Cục QLXD kiểm tra hệ thống an toàn giao thông, đảm bảo công trình đủ điều kiện về an toàn trước khi đưa vào khai thác.

5. Giao Văn phòng Bộ GTVT căn cứ vào kế hoạch thông xe, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức Lễ thông xe đơn giản, tiết kiệm và thiết thực.

Bộ GTVT đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung nêu trên./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Các Sở GTVT: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Đắk Nông, Đắk Lắk, Bình Phước, Kon Tum, Gia Lai, Bình Thuận;
- Các nhà thầu, TVGS (Chủ đầu tư, Ban QLDA, Nhà đầu tư sao gửi);
- Báo GT, Trang TTĐT Bộ;
- Lưu: VT, CQLXD (3).



PHỤ LỤC 1

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN QL1 ĐOẠN THANH HÓA - CẦN THƠ  
DỰ KIẾN TỔ CHỨC THÔNG XE TỪ NGÀY 26/05/2015 ĐẾN NGÀY 30/06/2015

(07 dự án)

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ban QLDA	TMDT (tỷ đồng)	Nguồn vốn	Dự kiến kế hoạch tổ chức thông xe	Ghi chú
1	Dự án QL1 đoạn Km587 - Km597+549; Km605 - Km617; Km641 - Km649+700 thuộc Hà Tĩnh và Quảng Bình	Bộ GTVT	Ban QLDA 6	1,210	TPCP	14/6/2015	Các đoạn Km587-Km597; Km641-Km649 đã cơ bản hoàn thành, riêng đoạn Km605-Km617 sau 10/6/2015 mới xong
2	Dự án QL1 đoạn Km597+549- Km605+000 và đoạn Km617+000- Km641+000, tỉnh Quảng Bình	TASCO	Ban QLDA 6	2,004	BOT	2/6/2015	Đã xong toàn bộ
3	Dự án QL1 đoạn Km 672+600 - Km 704+900 tỉnh Quảng Bình	Công ty Trường Thịnh	Ban QLDA 6	982.7	BOT	2/6/2015	
4	Dự án QL1 đoạn Km791A+500÷Km848+875, tỉnh Thừa Thiên Huế	Công ty Trung Phương	Sở GTVT Thừa Thiên Huế	2,209	BOT	9/6/2015	
5	Dự án QL1 đoạn Km947- Km987, tỉnh Quảng Nam	Công ty 545	Ban QLDA 5	1,487	BOT	21/6/2015	
6	Dự án đầu tư XDCT mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn Km1589+300 ÷ Km1642+000 và Km1692+000 ÷ Km1720+800, tỉnh Bình Thuận	Bộ GTVT	Ban QLDA 1	5118	TPCP	21/6/2015	Gói thầu số 2 & 5 qua khu đồng dân cư, tại một số vị trí người dân chưa đồng thuận cho tổ chức thi công, nên hiện đang giải quyết. Nếu thuận lợi sẽ hoàn thành đúng tiến độ; nếu kéo dài, thì đến ngày 21/6/2015: đoạn Km1692 +Km1720+800 hoàn thành 100%; Km1589+300 ÷ Km1642+000 còn lại 30% sơn kẻ đường, hộ lan
7	Dự án đầu tư XDCT mở rộng Quốc lộ 1 các đoạn Km1642+000 ÷ Km1692+000 , tỉnh Bình Thuận	Công ty BOT QL1A Bình Thuận	Ban QLDA 1	2608	BOT	21/6/2015	Trừ các đoạn bổ sung từ dự án Biến đổi khí hậu sang (dài 5,02Km)

**PHỤ LỤC 2**  
**DANH MỤC CÁC DẠ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA KHU VỰC TÂY NGUYỄN**  
**DỰ KIẾN TỜ CHỨC THÔNG XE TỪ NGÀY 26/05/2015 ĐẾN NGÀY 30/06/2015**  
*(09 dự án)*

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư/ Nhà đầu tư	Ban QLDA	TMBĐT	Nguồn vốn	Kế hoạch dự kiến thông xe	Ghi chú
1	Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Tân Cảnh - Kon Tum, tỉnh Kon Tum	Sở GTVT Kon Tum	Ban QLDA thuộc Sở	860	TPCP		
2	QL14 đoạn từ Pleiku - Cầu 110, tỉnh Gia Lai (Km542- Km607+850)	Công ty CP Đức Long Gia Lai	Ban HCM	1,776	BOT	Tổ chức cùng ngày 25/6/2015	
3	Dự án đường HCM, đoạn Cầu 110 - Km1738+148 (QL14) - tỉnh Đắk Lắk	Bộ GTVT	Ban HCM	2,633	TPCP		
4	QL14 đoạn Km734+600 - Km765, tỉnh Đắk Nông	Liên danh Toàn Mỹ 14 - Bàng Dương	Ban HCM	1,021	BOT		
5	Dự án đường HCM, đoạn Km1824 - Km1876 và cầu Serepok (QL14) - tỉnh Đắk Nông	Bộ GTVT	Ban HCM	1,446	TPCP		
6	Dự án BOT xây dựng đường HCM đoạn Km1876 - Km1946 (Km817 - Km887 QL14), tỉnh Đắk Nông	Công ty CP Đức Long Gia Lai	Sở GTVT Đắk Nông	1,391	BOT		
7	Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Cây Chanh - Cầu 38, tỉnh Bình Phước	Bộ GTVT	Ban HCM	1,004	TPCP	Tổ chức cùng ngày 26/6/2015	
8	Đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành, tỉnh Bình Phước	Bộ GTVT	Ban HCM	803	TPCP		
9	Đầu tư xây dựng công trình 14 cầu trên đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên (QL14 cũ)	Bộ GTVT	Ban HCM	366	TPCP		